# Bauendreinigung

Checkliste für die Reinigung nach Neubau oder Renovierung: Bauschutt, Staub in der Höhe, Glas und Aufkleber, Schränke und Armaturen innen, Böden und die Schlussbegehung.

Eine Bauendreinigung ist eine andere Arbeit als die Unterhaltsreinigung: Der Staub ist fein und überall, neue Oberflächen verkratzen leicht, und der Kunde geht das Gebäude mit der Bauleitung ab, bevor er es abnimmt. Diese Checkliste arbeitet von der Decke nach unten und von der Grob- zur Feinreinigung und endet mit der Schlussbegehung, bei der die meisten Nacharbeiten ihren Anfang nehmen.

Objekt _____ Datum _____ Reinigungskraft _____

## Vor Beginn

- [ ] Mit der Bauleitung klären, welche Bereiche fertig sind
- [ ] Staubmaske, Handschuhe und Schutzbrille tragen
- [ ] Prüfen, welche Böden und Oberflächen besondere Pflege brauchen
- [ ] Groben Bauschutt und Materialreste entfernen

## Decken, Höhen & Wände

- [ ] Decken, Lüftungsgitter und Leuchten abstauben
- [ ] Oberkanten von Türzargen, Fensterrahmen und Simsen abstauben
- [ ] Wände und Sockelleisten abwischen
- [ ] Staub aus Steckdosen und von Schalterabdeckungen entfernen

## Fenster & Glas

- [ ] Aufkleber und Etiketten vom Glas entfernen
- [ ] Farb- und Putzspritzer mit einem glasgeeigneten Schaber entfernen
- [ ] Fenster, Fensterbänke und Falze reinigen
- [ ] Glastüren und Glastrennwände reinigen

## Schränke, Armaturen & Geräte

- [ ] Schränke und Schubladen innen saugen und auswischen
- [ ] Fronten, Scharniere und Griffe abwischen
- [ ] Spülbecken, Armaturen und Einbauteile reinigen
- [ ] Geräte innen und außen reinigen

## Sanitärräume

- [ ] Etiketten von WCs, Waschbecken und Spiegeln entfernen
- [ ] Alle Sanitärobjekte reinigen und desinfizieren
- [ ] Zementschleier von Fliesen und Fugen entfernen
- [ ] Spiegel und Chromflächen polieren

## Böden

- [ ] Alle Böden mit einem HEPA-Sauger saugen

- [ ] Kleber-, Farb- und Putzreste entfernen
- [ ] Hartböden feucht wischen, Wasser oft wechseln
- [ ] Teppichböden bei starkem Staub zweimal saugen

## Schlussbegehung

- [ ] Jeden Raum mit Kunde oder Bauleitung abgehen
- [ ] Fingerabdrücke von Wänden, Türen und Glas entfernen
- [ ] Gefundene Schäden mit Ort notieren
- [ ] Sämtlichen Abfall und alle Reinigungsgeräte entfernen