Nettoyage de fin de chantier

Check-list pour le nettoyage après construction ou rénovation : gravats, dépoussiérage en hauteur, vitres et étiquettes, intérieur des placards et équipements, sols et visite finale.

Un nettoyage de fin de chantier n'a rien à voir avec un passage du soir : la poussière est fine et partout, les surfaces neuves se rayent facilement, et le client fait le tour du bâtiment avec l'entreprise de travaux avant de l'accepter. Cette fiche avance du plafond vers le sol et du gros nettoyage vers la finition, et se termine par la visite finale, d'où partent la plupart des réclamations.

Site _____ Date _____ Agent _____

Avant de commencer

- [ ] Confirmer avec l'entreprise de travaux les zones terminées
- [ ] Porter masque anti-poussière, gants et lunettes de sécurité
- [ ] Repérer les sols et surfaces qui demandent un soin particulier
- [ ] Évacuer les gros gravats et les restes de matériaux

Hauteurs & Murs

- [ ] Dépoussiérer les plafonds, bouches d'aération et luminaires
- [ ] Dépoussiérer le dessus des huisseries, encadrements et rebords
- [ ] Essuyer les murs et les plinthes
- [ ] Dépoussiérer les prises et plaques d'interrupteur

Vitres & Vitrages

- [ ] Retirer les autocollants et étiquettes des vitres
- [ ] Gratter les traces de peinture et de plâtre avec un grattoir à vitres
- [ ] Nettoyer les vitres, appuis et rails de fenêtre
- [ ] Nettoyer les portes et cloisons vitrées

Placards, Équipements & Électroménager

- [ ] Aspirer et essuyer l'intérieur des placards et tiroirs
- [ ] Essuyer les portes, charnières et poignées
- [ ] Nettoyer les éviers, robinets et équipements
- [ ] Nettoyer l'électroménager à l'intérieur et à l'extérieur

Sanitaires

- [ ] Retirer les étiquettes des WC, lavabos et miroirs
- [ ] Nettoyer et désinfecter tous les équipements sanitaires
- [ ] Retirer le voile de ciment sur le carrelage et les joints
- [ ] Faire briller les miroirs et les chromes

Sols

- [ ] Aspirer tous les sols avec un aspirateur à filtre HEPA
- [ ] Retirer les traces de colle, de peinture et de plâtre

- [ ] Laver les sols durs en changeant souvent l'eau
- [ ] Passer l'aspirateur deux fois sur les moquettes très poussiéreuses

Visite finale

- [ ] Faire le tour de chaque pièce avec le client ou l'entreprise de travaux
- [ ] Effacer les traces de doigts sur les murs, portes et vitres
- [ ] Noter tout dégât constaté et son emplacement
- [ ] Évacuer tous les déchets et le matériel de nettoyage